

# 嶂石岩大道水毁重建工程项目

## 绩效评价报告

河北中梁会计师事务所（普通合伙）

**Hebei Zhongliang Accounting Firm(General Part)**

地址：河北省石家庄市桥西区南小街 129 号盈伴商务 B 座 B402

电话：0311-86891101 邮编：050000

邮箱：1390016626@qq.com



# 嶂石岩大道水毁重建工程项目 绩效评价报告

为促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，为优化财政支出结构提供决策参考和依据，根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、河北省《全面实施预算绩效管理推进工作方案》（冀财预〔2019〕21号）及《赞皇县县级预算绩效重点评价管理办法》（赞财字〔2020〕22号文件）等文件精神，受赞皇县财政局委托，河北中梁会计师事务所（普通合伙）对嶂石岩大道水毁重建工程项目（以下简称“水毁重建工程项目”）开展了绩效评价。现将有关情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目单位基本情况

本次绩效评价对象：赞皇县交通运输局。

赞皇县交通运输局（以下简称“县交通局”）主要负责组织编制全县公路、水路交通行业的发展规划，拟定中长期计划和年度计划并组织实施；引导交通运输行业优化结构、协调发展；会同有关部门培育、管理交通运输市场和交通基础建设市场，规范市场行为，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；组织实施重点交通工程建设，协同有关部门负责交通工程定额管理和交通基本建



设工程质量管理监督，负责全县道路客货运输及与道路运输相关的机动车维修、技术检测、运输服务、汽车驾驶学校和驾驶员培训、县区客运出租业的行业管理等。

## 2、项目基本情况

项目建设地址：赞皇县嶂石岩景区内

项目建设内容及规模：嶂石岩大道水毁路线全长195米，路基宽度8.5米，路面宽8米，重建道路沥青混凝土路面、挡土墙与路灯。沿线设置安全设施，其中包括道路交通标志、标线、护栏等。

## 3、项目实施情况

水毁重建工程项目工程建设期6个月，项目总投资925.51万元。2023年8月通过比选的形式选定石家庄路通勘察设计有限公司为嶂石岩大道水毁重建工程设计单位，中选价格21.90万元。

2023年12月通过公开招投标选定西北建设有限公司为嶂石岩大道水毁重建工程施工单位，中标价795.33万元。

2024年1月通过比选的形式选定河北四方公路工程咨询有限公司为嶂石岩大道水毁重建工程监理单位，中选价格12.00万元

2024年6月建设单位、监督单位、设计单位、监理单位及施工单位已进行工程交工验收，确认项目完工日期2024年6月6日，认为本项目已达到设计文件要求，工程项目已按照批准设计文件完工，工程质量合格，同意交工试运行。同月经河北恒川工程项目管理有限公司评审确定嶂石岩大道水毁重建工程审定金额为780.70



万元。

## （二）项目总体绩效目标

嶂石岩道路水毁路段恢复重建工程完工后，将有利于景区游客及当地群众出行，对嶂石岩景区旅游经济发展起到促进作用。

## 二、项目资金安排情况

### （一）项目资金投入和使用情况

嶂石岩道路水毁路段恢复重建工程项目预算资金 926.00 万元，其中 23 年增发国债资金 740 万元、省级配套资金 93 万元、县级配套资金 93 万元。截止评价日，项目资金已全部到位。

项目实际支付金额 786.64 万元，支出进度 84.95%，剩余金额 139.36 万元。

### （二）项目资金管理情况

县财政局和县交通局共同对资金的使用和项目执行情况实施监督检查、跟踪问效，明确资金使用范围及监督管理内容。

## 三、评价工作组织实施情况

### （一）评价工作组织实施情况

#### 1、前期准备

（1）成立绩效评价工作组，制定绩效评价工作方案；

（2）走访相关政府职能部门、项目实施单位，了解现行项目绩效评价方法与资金管理、项目管理的具体做法，听取他们对项目绩效评价体系设立的意见和建议；收集相关项目省内外绩效评价经



验与方法以及项目相关资料；

(3) 对绩效评价指标体系进行研究，制定财政支出项目绩效评价  
评价指标体系；

(4) 拟定绩效评价报告提纲，规范报告格式。

## 2、分析总结

(1) 进行数据分析，提出绩效评价报告的初稿。根据绩效评价  
工作组的意见及考察、考评的结果进行整理、分析，撰写绩效评  
价报告初稿；

(2) 与县财政局就绩效评价报告初稿交换意见，确定绩效评  
价报告正式稿；

(3) 形成正式的《嶂石岩大道水毁重建工程项目绩效评价报  
告》。

### (二) 评价原则

(1) 客观、科学、公正的原则；

(2) 综合绩效评价的原则；

(3) 定量分析与定性分析的原则；

(4) 统筹规划、稳步推进的原则；

(5) 财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；

(6) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩  
效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。



### （三）评价方法

本次评价运用因素分析法、比较法等方法，同时，通过文献资料搜索、多因素分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。

### （四）指标设定政策依据

- （1）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
- （2）《中华人民共和国预算法》；
- （3）中华人民共和国财政部令第58号——财政部门内部监督检查办法；
- （4）河北省《全面实施预算绩效管理推进工作方案》（冀财预〔2019〕21号文件）；
- （5）《赞皇县县级预算绩效重点评价管理办法》（赞财字〔2020〕22号文件）；
- （6）相关预算管理制度、法律法规、资金及财务管理办法、财务会计资料；
- （7）相关行业政策、行业标准及专业技术规范；
- （8）财政部门预算批复，财政部门 and 预算部门年度预算执行情况；
- （9）赞皇县政府、财政局对于具体项目绩效评价的相关规定及要求。



## （五）指标体系

评价指标设置及分值以《赞皇县县级预算绩效重点评价管理办法》为基础，结合项目特点设定，指标权重根据各项指标在评价体系的重要程度确定，设置一级指标4个，包括产出指标、效益指标、社会满意度指标及预算执行率指标；二级指标11个包括项目立项、绩效目标、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目社会效益、群众社会满意度及预算执行率；三级指标20个，立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、到位时效、资金拨付及时率、资金使用合规性、资金管理制度、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、设计变更率、完成及时性、成本核算及成本节约率、社会效益指标、可持续影响指标、过路群众满意度及预算执行情况。

总分为100分，绩效评价结果分4个等级：

综合得分在85（含）-100分为优秀；

综合得分在75（含）-85分为良好；

综合得分在60（含）-75分为一般；

综合得分在60分以下为较差。

## （六）评价过程控制

（1）评价前期阶段的源头控制。基于质量控制的目标，在评价前期准备阶段主要任务是：动员部署评价工作、制定评价的实施



方案，整理有关资料。其中：制定评价工作方案，过程要民主公开，要充分吸纳理论专家、主管部门和利益相关者的意见和建议，内容全面，方法有效，操作可行。提高第三方机构的评价能力，加强理论与实务培训、加强操作和专业技能培训、加强基础数据收集和书面评审能力培训，优化第三方评价组织的人员结构。

(2) 评价实施期质量的控制。绩效评价是一个建立评价组织机构、选择评价方法、配置评价资源的计划、领导、指挥、执行、反馈、修正的过程。要使评价发挥真正的作用，就应该对评价过程实施全方位的质量控制，具体包括真实性、规范性、科学性和合规性控制。

(3) 评价报告质量的控制。首先要履行各级审核制度，在数字的准确性、文字的表达性方面消除低级性错误的出现。其次在审核过程中要对逻辑性、合理性进行审核，避免报告自相矛盾。再次对报告的可读性进行审核，力争使报告依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目产出指标情况

产出指标包括项目立项、绩效目标、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本八个二级指标，指标总分80分，评价得分74分，得分率92.5%，相关指标得分情况如下：



1、项目立项下细分两个三级指标立项依据充分性和立项程序规范性。

(1) 立项依据充分性指标满分5分，评分5分。

立项依据《赞皇县政府投资项目研审审批意见》《赞皇县行政审批局关于嶂石岩大道水毁重建工程施工图设计文件的审查意见》《赞皇县行政审批局关于嶂石岩大道水毁重建工程概算书的批复》项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求，与国家、河北省、赞皇县规划和政策要求相符。

项目立项与赞皇县交通运输局职责范围相符。项目属于财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分，未发现部门同类项目或部门内部相关项目重复投入。

(2) 立项程序规范性指标满分5分，评分5分。该项目资金为申请2023年度中央增发国债资金，符合立项程序的规范性。

2、绩效目标下细分两个三级指标绩效目标合理性和绩效目标明确性。

(1) 绩效目标合理性指标满分2分，评分2分。项目管理单位编制了预算绩效目标申报表，项目绩效目标与县交通局实际工作内容相关、项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

(2) 绩效指标明确性指标满分3分，评分3分。项目目标细化分解为具体的绩效指标并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目总体目标计划相对应。



3、资金管理下细分五个三级指标资金到位率、到位时效、资金拨付及时率、资金使用合规性和资金管理制度。

(1) 资金到位率指标满分5分，评分5分，资金实际到位率100%。

(2) 到位时效指标满分5分，评分5分，项目预算资金均按时到位。

(3) 资金拨付及时率指标满分5分，评分0分，扣减5分。

①工程价款未按照合同支付。根据赞皇县交通运输局与河北四方工程咨询有限公司签订的项目施工合同中约定项目经结算评审后支付至结审金额的97%，2024年6月20日河北恒川工程项目管理有限公司出具评审报告，结审价共计7,806,982.46元，应支付工程款7,572,772.99元，实际支付7,531,000.00元，截止评价日，应付未付款金额41,772.99元。

(4) 资金使用合规性指标满分6分，评分6分。

资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复及合同规定的用途。

(5) 资金管理制度指标满分4分，评分3分。

赞皇县交通运输局对项目单独建账核算，拨付相关项目资金时由经手人、项目负责人、主管领导在发票上签字由财务进行付款，在项目资金审批流程中需进一步规范。

4、组织实施情况下细分两个三级指标管理制度健全性和制度



执行有效性。

(1) 管理制度健全性指标满分5分，评分5分。

项目实施单位管理制度健全，制定相关业务管理制度，各项业务管理制度合法、合规、完整。

(2) 制度执行有效性指标满分10分，评分10分。

该项目实施施工部分按照政府采购规定采用公开招标的方式进行，符合相关制度规定。项目开展时，人员条件、场地设备、信息支撑等所需均已落实到位；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并已按时归档。

#### 5、产出数量情况

实际完成率指标满分5分，得分5分。

2024年6月建设单位、监督单位、设计单位、监理单位及施工单位已进行工程交工验收，确认项目完工日期2024年6月6日，项目建设已完成。

#### 6、产出质量情况

(1) 质量达标率指标满分5分，得分5分

2024年6月建设单位、监督单位、设计单位、监理单位及施工单位已进行工程交工验收，交工验收报告结论按照《公路工程质量检验评定标准》的要求对工程质量进行了检验评定，质量等级为合格。

(2) 设计变更率指标满分5分，得分5分。



根据恒川结审字【2024】第211号评审报告，项目施工变更金额共计7.35万元，占总施工造价的1%，符合工程建设变更标准。

#### 7、产出时效情况

完成及时性指标满分5分，得分5分，

2024年6月建设单位、监督单位、设计单位、监理单位及施工单位已进行工程交工验收，确认项目完工日期2024年6月6日，项目已按期完工。同月由河北恒川工程项目管理有限公司进行工程结算审核并出具结审报告。

#### 8、产出成本情况

成本节约率指标满分5分，得分5分。项目已建设完工，截止评价日共计支出金额786.64万元，未超过计划成本926万元。

### （二）项目效益指标

项目效益有两个二级指标社会效益指标、可持续影响指标，指标总分10分，评价得分10分，得分率100%，相关指标得分情况如下：

项目效益指标下分两个三级指标分别为社会效益指标（5分）、可持续影响指标（5分），满分10分，得分10分。

项目实施后可以方便游客及本地群众出行，对嶂石岩景区的旅游经济发展起到促进作用。

### （三）满意度指标

满意度指标满分5分，得分5分，得分率100%。



通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。通过对 11 位本地居民、9 位景区游客的问卷调查，针对水毁重建工程满意度 100%。

#### （四）预算执行指标

预算执行情况指标满分 5 分，得分 4.25 分，得分率 85%。

截止评价日，项目共计执行预算金额 786.64 万元，占预算总额的 85%，故预算执行得分为  $5 \times 85\% = 4.25$  分。

#### 五、评价结论

根据《赞皇县县级预算绩效重点评价管理办法》（赞财字〔2020〕22 号文件）等文件要求，结合评价项目的情况和特点，制定相关绩效评价指标体系，主要为了加强财政资金管理，优化财政支出结构。向社会提供公共产品和服务的同时，强化财政支出责任，提高财政专项资金使用效率与效益，对财政预算编制和预算分配的合理化起到积极的推动作用。

通过对嶂石岩水毁重建工程项目进行评价，项目立项手续完备，绩效目标设定合理，项目工程进展顺利，按时完工，项目实施过程中存在项目资金未按时拨付、项目资金管理制度中缺少明确的资金使用审批流程等情况，根据绩效评价指标体系权重进行分析计算，最终确定该项目绩效评价得分 93.25 分，绩效评价等级为“优秀”。

#### 六、存在的问题



## （一）存在的问题

### 1、项目资金未按时拨付

工程价款未按照合同支付。根据赞皇县交通运输局与西北建设有限公司签订的项目施工合同中约定项目经结算评审后支付至结算金额的97%，2024年6月20日河北恒川工程项目管理有限公司出具评审报告，结算价共计7,806,982.46元，应支付工程款7,572,772.99元，实际支付7,531,000.00元，截止评价日，应付未付款金额41,772.99元。

### 2、项目资金管理制度不完善

赞皇县交通运输局对项目单独建账核算，拨付相关项目资金时由经手人、项目负责人、主管领导在发票上签字由财务进行付款，在项目资金审批流程中需进一步规范。

## 七、建议

建议按照《建设工程价款结算办法》（财建[2004]369号）的相关规定执行，按工程价款结算办法及合同约定拨付工程款。

附件：

附件1：嶂石岩大道水毁重建工程项目绩效评价指标体系

附件2：被评价（监督）人意见或说明



中梁会计师事务所

Zhongliang Accounting Firm

地址：河北省石家庄市桥西区南小街  
129号盈伴商住大厦B座B402  
电话：0311-86891101  
邮编：050000  
邮箱：1390016626qq.com

(此页无正文)

河北中梁会计师事务所

(普通合伙)

中国·河北



注册会计师签章：

张玉静



注册会计师签章：

胡国伟



二〇二四年九月六日

漳石岩大道水毁重建工程项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	减分要素	
绩效指标 (80分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性 (5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划和产业政策;(1分) ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;(1分) ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门职责所需;(1分) ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;(1分)	5		
		立项程序规范性 (5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立;(1分) ②申报材料、材料是否符合相关要求;(2分) ③事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。(2分)	5		
	绩效目标合理性 (5分)	绩效目标合理性 (2分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否与客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标;(0.5分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;(0.5分) ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;(0.5分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(0.5分)	2		
		绩效指标明确性 (3分)	项目所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明确、细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分) ③是否与项目总体目标计划相对应(1分)	3		
	资金管理 (25分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5		
		到位时效 (5分)	资金是否及时到位,若未及到位,是否影响项目建设。	评价要点: 以项目计划批复文件为依据,资金及时到位得5分,未及到位但暂未影响项目进度得3-4分,未及到位并影响进度得1-2分。	5		
		资金拨付及时性 (5分)	及时拨付资金与应拨付资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	评价要点: 截至规定时点实际拨付到具体项目的资金应到位资金是否全部拨付;按照合同约定项目进度要求截至规定时点应拨付到具体项目的资金是否全部拨付。	0	未按照合同约定进行付款	
		资金使用合规性 (6分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金运行的规范运行情况。	评价要点: ①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(1分) ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(1分) ③虚列(套取)扣4分,截留、挤占、挪用扣3-4分,超标准支出扣2-3分,支出依据不合规扣1分。	6		
		资金管理制度 (4分)	资金管理、专用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范。	评价要点: ①建立健全项目资金管理制度得2分; ②严格执行项目资金管理制度得2分; (存在问题的每发现一次扣1分,扣完为止。)	4	财务管理制度中未明确项目资金审批流程。	
	组织实施 (15分)	管理制度健全性 (5分)	项目其他单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度(2.5分); ②业务管理制度是否合法、合规、完整(2.5分)。	5		
		制度执行有效性 (10分)	项目实际是否遵守相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关规定;(2分) ②项目调整及支出调整手续是否完备;(3分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;(3分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位;(2分)	10		
	产出数量 (15分)	实际完成率 (5分)	项目六通水或修复工程的实际产出数量与计划产出数量的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	5		
		质量达标率 (5分)	项目六通水或修复工程质量达标产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到规定质量标准的产或服务数量。规定质量达标是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他	5		
	产出质量 (10分)	设计变更率 (5分)	项目六通水或修复工程涉及变更金额占项目总金额的比率,用以反映项目产出质量。	设计变更率=(设计变更金额/项目总金额)×100%。 项目设计变更率应小于等于5%,用以表明项目初始设计合理,项目按照设计施工不存在临时变更或情况,符合项目既定设计。	5		
		完成及时性 (5分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间,截止日,按照政策规定或计划对外付款进度情况	5		
	效益指标 (10分)	项目社会效益 (10分)	社会效益指标 (5分)	项目建成后改善漳石岩大道通行能力	通过项目实施对过路群众的通行产生积极影响(5分),反之消极影响(0分)	5	
			可持续影响指标 (5分)	项目建成后可持续使用时间,即道路正常使用年限	恢复重建后公路的正常使用寿命增加,对过路群众产生积极影响(5分),反之消极影响(0分)	5	
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度 (5分)	过路群众满意度	项目建成后,过路群众对项目建设的满意程度。	5		
	预算执行指标 (5分)	预算执行率 (5分)	预算执行情况 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金,该项指标得分=支出进度比例×标准分,超过标准分的按标准分计算。	4.25	项目共执行预算金额786.64万元,占预算总额的83%,或预算执行得分75=85%×1.25分

总分

项目综合绩效评价得分可上下浮动: 得分≥85 分为优秀; 75≤得分<85 分为良好; 60≤得分<75 分为一般; 得分<60 分为较差

## 被评价（监督）人意见或说明

负责人（签字）：

联系电话：


被评价（监督）人盖章

年 月 日

备注: 1. “被评价(监督)人意见或说明”在送达财政绩效评价(监督)征求意见函时一并送交被评价(监督)人, 被评价(监督)人签署意见后, 反馈工作组作为报告内容。

2. 被评价(监督)人意见或说明可另页提供, 并签注“意见另附”。

3. 5 个工作日不反馈视为无意见



# 营业执照

(副本)

扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。



副本编号: 1 - 1

统一社会信用代码

91130104MA0DDDDN525

名称 河北中梁会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 张会书

出资额 叁佰万元整

成立日期 2019年04月08日

主要经营场所

河北省石家庄市桥西区南小街129号盈伴商务大厦B402

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;税务编制和审查服务;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计培训;法律法规规定的其他业务;(凭许可证经营);资产评估;企业管理咨询、人力资源培训;基本社会保险代办服务;网络技术、软件的开发、技术咨询、技术转让;翻译服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关


2024年 6月 13日

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

# 执业证书

名称：河北中梁会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：张会书

主任会计师：

经营场所：河北省石家庄市桥西区南小街129号盈伴商务大厦B402

组织形式：普通合伙

执业证书编号：13010094

批准执业文号：冀财会[2019]37号

批准执业日期：2019年8月8日



## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。




河北省财政厅  
行政审批专用章

2024年6月28日



中华人民共和国财政部制



张玉静

名 Full name 张 玉 静

姓 Sex 女

出生日期 Date of birth 1976-11-08

工作单位 Working unit 天津市津华有限责任会计师事务所  
天津河北分所

身份证号码 Identity card No. 132329197611082220



年度检验登记



证书编号: 120000322247  
No. of Certificate


批准注册协会: 河北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 02 月 2 日  
Date of Issuance      年 / 月 / 日



张玉静 120000322247





姓名: 胡国伟  
 Full name: 胡国伟  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1969-08-01  
 Date of birth: 1969-08-01  
 工作单位: 石家庄信鼎义会计师事务所  
 Working unit: 石家庄信鼎义会计师事务所 (普通合伙)  
 身份证号码: 130102196908010933  
 Identity card No.: 130102196908010933



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:  
 No. of Certificate 130101000001

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs 河北省注册会计师协会

发证日期:  
 Date of Issuance 2020 年 11 月 18 日



年 月 日  
 /y /m /d

胡国伟 130101000001