

河北赞皇经济开发区污水处理厂  
及园区配套基础设施项目  
绩效评价报告

河北中梁会计师事务所（普通合伙）

**Hebei Zhongliang Accounting Firm(General Part)**

地址：河北省石家庄市桥西区南小街 129 号盈伴商务 B 座 B402

电话：0311-86891101      邮编：050000

邮箱：1390016626@qq.com



## 目录

一、基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 绩效目标 .....	6
二、项目资金安排情况 .....	6
(1) 项目资金投入和使用情况 .....	6
(2) 项目资金管理情况 .....	6
三、评价工作组织实施情况 .....	7
(一) 评价工作组织实施情况 .....	7
(二) 评价原则 .....	7
(三) 评价方法 .....	8
(四) 指标设定政策依据 .....	8
(五) 指标体系 .....	9
(六) 评价过程控制 .....	9
四、绩效评价指标分析 .....	10
(一) 项目投入情况 .....	10
(二) 项目过程情况 .....	11
(三) 项目产出情况 .....	12
(四) 项目效益情况 .....	13
五、评价结论 .....	14
六、存在的问题 .....	15
七、建议 .....	15



# 河北赞皇经济开发区污水处理厂及园区 配套基础设施项目 绩效评价报告

中梁专评字【2024】第0001号

为促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，为优化财政支出结构提供决策参考和依据，根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、河北省《全面实施预算绩效管理推进工作方案》（冀财预〔2019〕21号）、河北省财政厅关于印发《河北省政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（冀财债〔2021〕41号）及《赞皇县县级预算绩效重点评价管理办法》（赞财字〔2020〕22号文件）等文件精神，受赞皇县财政局委托，河北中梁会计师事务所（普通合伙）对赞皇经济开发区污水处理厂及园区配套基础设施项目（以下简称“污水处理厂及配套设施建设项目”）开展了绩效评价。现将有关情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、评价对象基本情况

本次绩效评价对象：河北赞皇经济开发区管理委员会。

项目建设地址：河北赞皇经济开发区5号路与南中路交叉口西侧。

绩效评价建设内容：主要建设河北赞皇经济开发区污水处理厂及园区配套基础设施。建设西区工业废水、周边村庄生活污水管道约44.91公里，南区工业废水主管道约8.86公里，东区主管网约6.45公里；河



北赞皇经济开发区污水处理厂收集开发区西区工业废水和周边村庄生活污水、南区工业废水和东区工业废水，分两期建设，近期建设规模4000m<sup>3</sup>/d，远期建设规模10000m<sup>3</sup>/d。同时对金隅大道路面进行改造，济河以南6.04公里铺设沥青混凝土路，全线设平交12处，并重新布设太阳能照明设施、绿化等。

绩效评价资金：2023年赞皇县财政拨付用于赞皇县污水处理厂及配套设施建设项目的专项债券资金3,000.00万元。

## 2、项目的公益性及建设必要性

(1) 项目实施的必要性。

### ①项目符合国家产业政策

根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于第一类“鼓励类”中第四十三项“环境保护与资源节约综合利用”小项“20、城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，属于鼓励类项目，符合国家产业政策。

### ②加快美丽乡村建设、构建和谐社会的需要

党中央、国务院把建设新农村、解决好农村、农业、农民“三农”问题列为全党工作的重中之重。实施农村环境连片整治工程，有利于区内饮水安全水平的提高，有利于人民群众农村生产环境、生活环境和生活质量的改善和提高，有利于人民精神生活的健康发展，有利于“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”社会主义新农村的建设，有利于提高政府的形象，增强对党和政府的向心力。在保障饮用



水安全同时，实施生活污水治理，绿化美化人居环境，是促进农村“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村建设目标的具体体现。

③加快河北赞皇经济开发区经济发展、推进城市化建设的需要。完善基础设施，改善投资环境，兴建污水处理厂将有助于完善城市基础设施工程，促进污水治理力度，将明显改善城市生态环境，有利于城市整体形象的提高，改善园区投资环境，对实现社会、经济环境和谐健康发展有着极为重要的作用。加快经济战略性调整步伐，加大基础设施建设力度，积极推进信息化、工业化和城镇化，促进河北赞皇经济开发区经济的全面发展。

#### ④保护环境的需要

随着人类生存环境的不断恶化和自然资源的日益减少，人类社会的可持续发展面临着严峻的挑战，这迫使人类必须重视自然环境的保护与利用。现在，人类已经认识到，水不是取之不尽用之不竭的，水是有限的，而这有限水资源，正遭到严重污染。大量的污水倾泻入水体和土壤，破坏了水体和土壤的自然生态平衡，制约了城市社会经济的可持续性发展。

实施本工程是为了广大人民提供良好人居环境的需要，也是从源头保护自然生态环境免受污染的必然选择。作为生态环境治理中的重要一环，对污水进行处理，对保护河北赞皇经济开发区的生态环境具有重大意义。

### (2) 项目实施的公益性。

#### ①改善环境质量



目前主要地区赞皇经济开发区环境虽大有改善，但项目区污水量较大，现有设施已经无法满足现行的排放标准，项目区污水如果不能达标排放将严重威胁生活在这里的群众的身体健康，必须通过改造来改善项目区环境。

### ②促进河北赞皇经济开发区经济发展

根据改造规划要求，通过本项目将进一步改善人民群众生活环境，提升河北赞皇经济开发区形象，推动河北赞皇经济开发区的科学和谐发展，可充分利用河北赞皇经济开发区土地，优化河北赞皇经济开发区空间布局，加快城市化进程，促进河北赞皇经济开发区经济发展和社会进步。

### ③提升城市形象

近年来，河北赞皇经济开发区在推进城市化进程中，建成了一批特色鲜明、设施完善、环境优美的现代化居民住宅小区，对于改善居民居住条件、提升河北赞皇经济开发区形象起到了重要作用。该区域周边大面积的区域严重影响河北赞皇经济开发区发展，该区域的现况，既影响了区内居民的生产、生活，又制约了河北赞皇经济开发区整体环境质量的改善和提升，并影响到区域经济的长远发展。河北赞皇经济开发区作为一个有机整体，各个区域、整体环境必须统筹兼顾、相互协调，才能促进河北赞皇经济开发区环境的提升。

## (3) 项目经济社会效益

①大大降低污水治理的投资和运行费用，使治理不再是政府和企业的沉重负担。②真正实现了污水治理的环境效益、社会效益和经济效益相结合，使污水治理成为有利可图的效益化工程。③利于社会民众参观



了解污水处理整个过程，增强民众的环境意识和环保理念，丰富了人们的环保知识，由于污水得到有效处理，周边环境得到极大改善，人民群众安居乐业，极大地增加了对政府、对社会的认可度和信任感，避免了因环境污染问题而引起恶性群体事件的发生。因此，该工程关系到社会的稳定和经济的繁荣，其社会效益是显著的。

### 3、项目主要内容及实施情况

#### (1) 项目主要内容

2021年8月18日，赞皇县行政审批局对《关于河北赞皇经济开发区污水处理厂及园区配套基础设施项目可行性研究报告》进行了批复，批复文号：赞行审复(2021)40号，批复项目估算项目总投资20,749.03万元，申请债券为项目总投资的80%，其余资金由县财政配套。

批复项目建设期限：10个月。

批复主要内容建设西区工业废水、周边村庄生活污水管道约44.91公里，南区工业废水主管道约8.86公里，东区主管网约6.45公里；河北赞皇经济开发区污水处理厂收集开发区西区工业废水和周边村庄生活污水、南区工业废水和东区工业废水，分两期建设，近期建设规模4000m<sup>3</sup>/d，远期建设规模10000m<sup>3</sup>/d。同时对金隅大道路面进行改造，济河以南6.04公里铺设沥青混凝土路，全线设平交12处，并重新布设太阳能照明设施、绿化等。

#### (2) 项目实施情况

因河北赞皇经济开发区污水处理厂及园区配套基础设施项目为跨年度项目，2023年到位的专项债券资金3,000.00万元为项目二期款，主要用于支付施工、监理、项目检测费等进度款。



2022年2月通过公开招投标的形式选定石家庄一建建设集团有限公司、河北顺泰路桥有限公司、江西中煤建设集团有限公司、河北松盛市政工程有限公司为项目施工单位，中标金额共计15,651.17万元；选定河北冀通工程建设监理有限公司为项目监理，中标金额117.65万元。

2022年2月，赞皇县经济开发区委托河北汇航工程项目管理有限公司对项目东区工程、西区工程、南区及金隅大道工程实验检测费进行比选，中标单位均为河北智诚检测技术服务有限公司，中标价款共计45万元。已超公开招标限额标准，未执行公开招标手续。

## （二）绩效目标

该项目建成后可提高该区域污水处理效率，满足日益增长的污水处理需要，提升该地区的区位优势，改善基础设施和投资环境，保持园区的可持续发展，为进一步经济发展奠定坚实的基础。

## 二、项目资金安排情况

### （1）项目资金投入和使用情况

2023年赞皇县财政债券资金3,000.00万元，用于赞皇经济开发区污水处理厂及园区配套基础设施项目。截止评价日，项目资金已到位。

截止2024年3月25日，已支付金额671.82万元。其中：工程建设资金4,68.11万元、工程检测费81.15万元、工程监理费及其他二类费122.56万元。

### （2）项目资金管理情况

县财政局和县经济开发区管委会共同对专项资金使用和项目执行情况实施监督检查、跟踪问效，明确资金使用范围及监督管理内容。该





项目资金已在县财政开设专用账户，支出严格按照政府专项资金管理办法审批。

### 三、评价工作组织实施情况

#### （一）评价工作组织实施情况

##### 1、前期准备

（1）成立绩效评价工作组，制定绩效评价工作方案；

（2）走访相关政府职能部门、项目实施单位，了解现行项目绩效评价方法与资金管理、项目管理的具体做法，听取他们对项目绩效评价体系设立的意见和建议；收集相关项目省内外绩效评价经验与方法以及项目相关资料；

（3）对绩效评价指标体系进行研究，制定财政支出项目绩效评价指标体系；

（4）拟定绩效评价报告提纲，规范报告格式；

##### 2、分析总结

（1）进行数据分析，提出绩效评价报告的初稿。根据绩效评价工作组的意见及考察、考评的结果进行整理、分析，撰写绩效评价报告初稿；

（2）与县财政局就绩效评价报告初稿交换意见，确定绩效评价报告正式稿；

（3）形成正式的《河北赞皇经济开发区污水处理厂及园区配套基础设施项目绩效评价报告》。

#### （二）评价原则

（1）客观、科学、公正的原则；



- (2) 综合绩效评价的原则；
- (3) 定量分析与定性分析的原则；
- (4) 统筹规划、稳步推进的原则；
- (5) 财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；
- (6) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### (三) 评价方法

本次评价运用因素分析法、比较法等方法，同时，通过文献资料搜索、多因素分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。

### (四) 指标设定政策依据

- (1) 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
- (2) 《中华人民共和国预算法》；
- (3) 中华人民共和国财政部令第58号——财政部门内部监督检查办法；
- (4) 河北省《全面实施预算绩效管理推进工作方案》（冀财预〔2019〕21号文件）；
- (5) 《赞皇县县级预算绩效重点评价管理办法》（赞财字〔2020〕22号文件）；
- (6) 《河北省政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（冀财债〔2021〕41号）；



(7) 相关预算管理制度、法律法规、资金及财务管理办法、财务会计资料；

(8) 相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

(9) 财政部门预算批复，财政部门 and 预算部门年度预算执行情况；

(10) 赞皇县政府、财政局对于具体项目绩效评价的相关规定及要求。

### (五) 指标体系

按投入、过程、产出、效益的逻辑模型，设定一级指标4个，二级指标10个和三级指标18个，总分为100分，其中项目投入25分，项目过程30分，项目产出40分，项目效益5分。绩效评价结果分4个等级：

综合得分在85（含）-100分为优秀；

综合得分在75（含）-85分为良好；

综合得分在60（含）-75分为一般；

综合得分在60分以下为较差。

### (六) 评价过程控制

(1) 评价前期阶段的源头控制。基于质量控制的目标，在评价前期准备阶段主要任务是：动员部署评价工作、制定评价的实施方案，整理有关资料。其中：制定评价工作方案，过程要民主公开，要充分吸纳理论专家、主管部门和利益相关者的意见和建议，内容全面，方法有效，操作可行。提高第三方机构的评价能力，加强理论与实务培训、加强操作和专业技能培训、加强基础数据收集和书面评审能力培训，优化第三方评价组织的人员结构。



(2) 评价实施期质量的控制。绩效评价是一个建立评价组织机构、选择评价方法、配置评价资源的计划、领导、指挥、执行、反馈、修正的过程。要使评价发挥真正的作用，就应该对评价过程实施全方位的质量控制，具体包括真实性、规范性、科学性和合规性控制。

(3) 评价报告质量的控制。首先要履行各级审核制度，在数字的准确性、文字的表达性方面消除低级性错误的出现。其次在审核过程中要对逻辑性、合理性进行审核，避免报告自相矛盾。再次对报告的可读性进行审核，力争使报告依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目投入情况

项目投入包括项目立项、绩效目标、资金落实三个二级指标，指标总分 25 分，评价得分 25 分，得分率 100%，相关指标得分情况如下：

##### 1、项目立项

(1) 立项依据充分性指标满分 5 分，评分 5 分。

立项依据《赞皇县行政审批局关于赞皇经济开发区污水处理厂及园区配套基础设施项目可行性研究报告的批复》赞行审复〔2021〕40 号等文件政策要求，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求，与国家、河北省、赞皇县规划和政策要求相符。项目立项与赞皇经济开发区管理委员会职责范围相符。项目属于财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分，未发现部门同类项目或部门内部相关项目重复投入。

(2) 立项程序规范性指标满分 6 分，评分 6 分。



通过查阅赞皇县经济开发区管委会提供相关资料确认项目按照规定的程序申请设立，相关审批文件、材料符合相关要求；项目事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

## 2、绩效目标

绩效目标合理性指标满分4分，评分4分。

项目绩效目标编制合理，项目绩效目标与实际工作内容相关、项目预期产出效益和效果符合正常的水平，预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

## 3、资金落实情况

(1) 资金到位率指标满分5分，评分5分。

项目预计2023年到位二期款为3,000.00万元，截止评价日已全部到位。

(3) 到位时效指标满分5分，评分5分。

资金及时到位且未影响工程进度。工程建设截止2024年3月31日已完工，不存在资金未及时到位引起工程进度延期的情况。

## (二) 项目过程情况

项目过程包括财务管理、组织实施二个二级指标，指标总分30分，评价得分21分，得分率70%，相关指标得分情况如下：

### 1、财务管理情况

(1) 资金使用合规性指标满分9分，评分6分，扣减3分。

2023年政府专项债券资金共计支付671.82元，截止评价日账户剩余资金2,319.40万元。

设计合同价款延期支付。河北赞皇经济开发区污水处理厂及园区配



套基础设施项目工程设计合同约定“提交施工图纸后10日内支付完设计费全款。”截止评价日，设计款支付至合同总价款的89.84%。

(2) 资金管理制度指标满分4分，评分2分。

赞皇经济开发区管理委员会未建立债券资金管理制度，债券资金使用拨付按照赞皇经济开发区管理委员会资金审批管理办法执行。

## 2、组织实施情况

(1) 管理制度健全性指标满分4分，评分2分，扣减2分。

检查河北赞皇经济开发区管理委员会相关制度文件，河北赞皇经济开发区管理委员会未对相关建设项目建立详细的项目管理制度、档案管理制度。

(2) 制度执行有效性指标满分13分，评分11分，扣减2分。

该项目工程建设施工按照政府采购规定采用公开招标的方式进行，符合相关制度规定；检测费支出未按要求进行招投标，不符合相关规定。项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档；项目开展时，人员条件、场地设备、信息支撑等所需条件均已落实到位。

### (三) 项目产出情况

项目产出包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个二级指标，指标总分40分，评价得分33分，得分率82.5%，相关指标得分情况如下：

#### 1、产出数量情况

实际完成率指标满分12分，得分12分

项目建设共分为西区工程、南区及金隅大道路面改造工程、污水处



理厂工程、东区工程四个标段建设，截止2024年3月31日，项目四标段建设工程均已完工并进行交工验收。

## 2、产出质量情况

质量达标率指标满分12分，得分12分

截止2024年3月31日，项目工程均已完成交工验收。

## 3、产出时效情况

完成及时性指标满分8分，得分4分，扣减4分。

项目预计工期10个月，自2022年2月开工建设，2023年5月进行交工验收，项目工期共计15个月，截止2024年3月31日未将全部工程量及时送审。

## 4、产出成本情况

成本节约率指标满分8分，得分5分，扣减3分，

项目建设成本核算合理；不存在无实质内容成本和无用成本或重复成本；但因工程尚未完成结算，无法确认经工程结算评审后需支付的工程款金额。

### （四）项目效益情况

项目效益有一个二级指标，指标总分5分，评价得分5分，得分率100%，相关指标得分情况如下：

1、经济效益指标满分1分，得分1分，项目实施后可以提高赞皇县经济开发区污水处理水平，改善生态环境

2、社会效益指标满分1分，得分1分，项目实施后可有效地解决服务区域的水污染问题，为社会服务，可改善环境，提高卫生水平，保护人民身体健康。



3、生态效益指标满分1分，得分1分，有利于解决改善环境质量、提升区域经济综合发展，完善赞皇县城市服务功能，促进赞皇县经济发展提升城市形象。

4、还本付息指标满分1分，得分1分，项目实施后相关项目运营收入可以作为还本付息的基础，根据实施方案评估测算，足以覆盖债券本息，实现偿债来源与融资自求平衡。

5、服务对象满意度指标满分1分，得1分，污水处理厂及配套设施建设项目设置受益群众满意度 $\geq 90\%$ ，为了解居民对污水处理厂及配套设施建设项目实施总体满意程度，通过走访调查及设置满意度调查问卷，共下发20份问卷，受益群众对污水处理厂及配套设施建设项目总体满意度为95%，污水处理厂及配套设施建设项目还需进一步加强管理。

## 五、评价结论

根据《赞皇县县级预算绩效重点评价管理办法》（赞财字〔2020〕22号文件）等文件要求，结合评价项目的情况和特点，制定相关绩效评价指标体系，主要为了加强财政资金管理，优化财政支出结构。向社会提供公共产品和服务的同时，强化财政支出责任，提高财政专项资金使用效率与效益，对财政预算编制和预算分配的合理化起到积极的推动作用。

通过对赞皇经济开发区污水处理厂及园区基础配套设施建设项目进行评价，项目实施过程中存在项目未如期完工、未制定债券资金管理办法等情况，根据绩效评价指标体系权重进行分析计算，最终确定该项目绩效评价得分84分，绩效评价等级为“良好”。





## 六、存在的问题

### 1、项目资金未按照合同支付

设计合同价款延期支付。河北赞皇经济开发区污水处理厂及园区配套基础设施项目工程设计合同约定“提交施工图纸后10日内支付完设计费全款。”截止评价日，设计款支付至合同总价款的89.84%。

### 2、工程建设及竣工结算延期

根据项目可研及初设批复预计工期10个月，工程于2022年2月开工建设，2023年4月进行交工验收，最后一次工程计量日期为2023年10月。截止评价日，项目竣工结算审查未完成。

根据《建设工程价款结算暂行办法》500万元至2000万元建设项目，发包人从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天进行审核（审查）并提出审查意见。

### 3、项目相关管理制度缺失

赞皇经济开发区管理委员会未建立详细的项目实施管理考核制度及项目档案管理制度。

## 七、建议

1、建议加强合同管理，严格按照合同约定计划进行，项目施工完成后应及时组织相关人员进行验收，及时将项目送审。

2、建议按照《建设工程价款结算办法》（财建[2004]369号）的相关规定执行，按规定比例拨付工程预付款。

3、建议健全完善项目实施管理考核制度及项目档案管理制度。



此页无正文。

附件：

附件 1：河北赞皇经济开发区污水处理厂及配套设施建设项目绩效评价  
评价指标体系

附件 2：被评价（监督）人意见或说明

河北中梁会计师事务所  
(普通合伙)



注册会计师签章：



张玉静

注册会计师签章：



胡国伟

二〇二四年五月二十七日



附件1:

## 河北赞皇经济开发区污水处理厂及园区配套基础设施项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	
投入 (25分)	项目立项 (11分)	立项依据充分性 (5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;(1分) ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;(1分) ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;(1分) ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;(1分) ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。(1分)	5	
		立项程序规范性 (6分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立;(2分) ②审批文件、材料是否符合相关要求;(2分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。(2分)	6	
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标;(1分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;(1分) ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;(1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1分)	4	
	资金落实 (10分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5	
		到位时效 (5分)	资金是否及时到位,若未及时到位,是否影响项目进度。	以项目计划批复文件为依据,资金及时到位得5分,未及时到位但未影响项目进度得3-4分,未及时到位并影响进度得1-2分。	5	
	过程 (30分)	财务管理 (13分)	资金使用合规性 (9分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(1分) ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(1分) ③虚列(套取)扣7分,截留、挤占、挪用扣6-7分,超标支出扣3-6分,支出依据不合规扣1分。	6
			资金管理 (4分)	资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范。	建立健全项目资金管理制度得2分;严格执行相关项目资金管理制度得2分;存在问题的每发现一处扣1分,扣完为止。	2
		组织实施 (17分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度(2分); ②业务管理制度是否合法、合规、完整(2分)。	2
			制度执行有效性 (13分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;(2分) ②项目调整及支出调整手续是否完备;(1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;(5分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(5分)	11
	产出 (40分)	产出数量 (12分)	实际完成率 (12分)	污水处理管网建设及污水处理厂建设的实际产出数量与计划产出数量的比率用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	12
产出质量 (12分)		质量达标率 (12分)	污水处理管网建设及污水处理厂建设等的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	12	
产出时效 (8分)		完成及时性 (8分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。截止日,按照政策规定或计划对外付款进度情况。	4	
产出成本 (8分)		成本核算及成本节约率 (8分)	成本核算是否合理;完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本核算依据是否适当;成本核算内容是否合理;是否存在无实质内容成本和无用成本或重复成本;成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所花费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5	
效益 (5分)	项目效益 (5分)	经济效益 (1分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	积极影响(1分),反之消极影响(0分)	1	
		社会效益 (1分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	通过项目实施提高污水处理水平及对周围群众生活等产生的积极影响(1分),反之消极影响(0分)	1	
		生态效益 (1分)	项目实施过程和建设使用后对环境的影响情况。	通过项目实施为改善赞皇经济开发区环境质量和区域经济发展得到提升,为社会的建设提供服务保障的积极影响(1分),反之消极影响(0分)	1	
		还本付息 (1分)	项目建成后偿还政府债券本金及利息能力	项目建设带来的经济影响,及未来经济效益等(1分)	1	
		满意度 (1分)	项目建设后,周边群众对项目建设的满意总程度。	对受益群体的满意度调查结果(1分)	1	
总分					84	

项目综合绩效评价分为4个等级:得分≥85分为优秀;75≤得分<85分为良好;60≤得分<75分为一般;得分<60分为较差

## 被评价（监督）人意见或说明

负责人（签字）：

联系电话：


被评价（监督）人盖章

年 月 日

备注: 1. “被评价(监督)人意见或说明”在送达财政绩效评价(监督)征求意见函时一并送交被评价(监督)人, 被评价(监督)人签署意见后, 反馈工作组作为报告内容。

2. 被评价(监督)人意见或说明可另页提供, 并签注“意见另附”。

3. 5 个工作日不反馈视为无意见



# 营业执照

(副本)

扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。



副本编号: 1 - 1

统一社会信用代码

91130104MA0DDDDN525

名称 河北中梁会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 张会书

出资额 叁佰万元整

成立日期 2019年04月08日

主要经营场所

河北省石家庄市桥西区南小街129号盈伴商务大厦B402

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;税务编制和审查服务;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计培训;法律法规规定的其他业务;(凭许可证经营);资产评估;企业管理咨询、软件开发、技术咨询;基本社会保险代办服务;网络技术、软件的开发、技术咨询服务;技术转让;翻译服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关


2024年 6月 13日

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

# 执业证书

名称：河北中梁会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：张会书

主任会计师：

经营场所：河北省石家庄市桥西区南小街129号盈伴商务大厦B402

组织形式：普通合伙

执业证书编号：13010094

批准执业文号：冀财会[2019]37号

批准执业日期：2019年8月8日



## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。




河北省财政厅  
行政审批专用章

2024年6月28日



中华人民共和国财政部制



张玉静  
 名 Full name 女  
 性 Sex 1976-11-08  
 出生日期 Date of birth 天津市津华有限责任会计师事务所  
 工作单位 Working unit 天津河北分所  
 身份证号码 Identity card No. 132329197611082220



年度检验登记



证书编号: 120000322247  
No. of Certificate


批准注册协会: 河北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 02 月 2 日  
Date of Issuance 年 / 月 / 日



张玉静 120000322247





姓名: 胡国伟  
 Full name: 胡国伟  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1969-08-01  
 Date of birth: 1969-08-01  
 工作单位: 石家庄信鼎义会计师事务所 (普通合伙)  
 Working unit: 石家庄信鼎义会计师事务所 (普通合伙)  
 身份证号码: 130102196908010933  
 Identity card No.: 130102196908010933



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:  
 No. of Certificate 130101000001

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs 河北省注册会计师协会

发证日期:  
 Date of Issuance 2020 年 11 月 18 日



年 月 日  
 /y /m /d

胡国伟 130101000001